

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE												TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHI16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ciro De Almarceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED05-2016	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHI16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	966,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	16176	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHI16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomora)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED01-2016	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHI16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED07-2016	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHI16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Ronda (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,823.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED13-2016	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHI16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.19	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED15-2016	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		METAS				MONTO GLOBAL APROBADO		MONTO GLOBAL MODIFICADO		AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS							
						LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHI16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadefia Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED06-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almacena (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED10-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilio Olea Y L Leyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED17-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED19-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED03-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.95	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED16-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO									
CH1616040081809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	080321MED14	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED14-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidades Y Salvador Allende)	080321MED04	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED04-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puertos Y Arroyo De San Pedro)	080321MED08	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED08-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almacéñla	080321MED11	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.60	177,386.28	368,799.60	177,386.28	177,386.28	177,386.28	177,386.28	Administración directa	16124	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321MED12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED12-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			5273-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ERAS LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160200724115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Ba / C. Julio Acosta Y C. Fco Javier Mina - 108516	108516	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE OCTAVA INTERIOR SIN NUMERO COLONA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE JULIO ACOSTA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA UBICADA EN CALLE OCTAVA ENTRE CALLE JULIO ACOSTA Y CALLE FRANCISCO JAVI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	571,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)
CHH00160200724116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Mantenimiento De Caminos Rurales - 107221	107221	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	NINGUNO/EJIDO SAN RAFAEL, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE RASTRO EN DIFERENTES CAMINOS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	231,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)
CHH00160200707954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Ramirez / C. Sa Y Manuel Saenz - 107197	107197	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE RAMIREZ INTERIOR SIN NUMERO CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE NOVENA, CALLE MANUEL SAEZ UBICADA EN CALLE RAMIREZ ENTRE NOVENA Y C. MANUEL SAEZ	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	879,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)
CHH00160200724118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Rehab De Red Agua Potable Y Alcantarillado - 105395	105395	Guerrero	Guerrero	La Junta	CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE AVE. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE C 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALLE 23 LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 D	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,398,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)
CHH00160200685922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Agustín Melgar # 1370 - 105516	105516	Guerrero	Guerrero	Agua Caliente	CALLE SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE UBICADO FRENTE A IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DE PLAZA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)
CHH00160200707952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	Suministro De Materiales Para J.N. Teporalca - 106565	106565	Guerrero	Guerrero	Tomochi	NINGUNO/PUEBLO TOMOCHIC, 31691 TOMOCHIC, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO ENTRE CALLES SIN NOMBRE A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCILA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y TEPIC Y L. GUERRERO/OTICOMAY, fecha 2025-04-14)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ERAS	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	META ORIGINAL														META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160300759077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar De Localidad De Bahulchivo - 110386	110386	Urique	Urique	Bahulchivo	CALLE PRINCIPAL PUEBLO BAHULCHIVO, 33431 BAHULCHIVO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, BANDA PERIMETRAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	51,592.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		
CHH00160300759030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento En Escuela Secundaria Sesenta Treinta En Cercoahui - 190238	190238	Urique	Urique	Cercoahui	CALLE CERCOAHUI PUEBLO CERCOAHUI, 33421 CERCOAHUI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CERCOAHUI Y CALLE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA SE	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		
CHH00160300759037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Captacion De Agua Potable En Cuteco Segundo Etapa - 190292	190292	Urique	Urique	Cuteco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUTECO, 33431 CUTECO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN CUTECO SE	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,733,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		
CHH00160300759043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Muro De Contención En Camino Urique Guapalaya - 110490	110490	Urique	Urique	Guapalaya	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAPALAYA, 33420 GUAPALAYA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, MURO DE CONTENCION EN CAMINO URUQUE GUAPALAYNA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	175,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		
CHH00160300759058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria En Cieneguita De Barranca - 189988	189988	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE CIENEGUITA DE BARRANCA RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 00000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, CONSTRUCC	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	308,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		
CHH00160300759038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Tenochtili En Cuteco - 190212	190212	Urique	Urique	Cuteco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUTECO, 33431 CUTECO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, MEJORAMIENTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TENOCHTLI EN CUI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON MUR-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO L. GUAYARAPALAYNA, fecha 2026-04-01]		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO														DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO														
CHH00160300759041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Escuela Primaria En La Localidad De Guapalayna - 190132	190132	Urique	Urique	Guapalayna	CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAPALAYNA, 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUAPALAYNA, MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA E	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	
CHH00160300759044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cercos Perimetral En La Escuela Primaria En La Localidad De Mesa De Arturo - 189644	189644	Urique	Urique	Mesa de Arturo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MESA DE ARTURO, CONSTRUCCION DE CER	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	142,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	
CHH00160300759072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejora Del Proceso O De Infraestructura De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Cap 210 Litroseg - 110926	110926	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE ARROYO DE LA C, INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMEN	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	
CHH00160300759073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Muro De Mamposteria En Cerenam En Loc De Urique - 110451	110451	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PATRONA, CERENAM DE LA LOCALIDAD DE URIQUE	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	91,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	
CHH00160200660831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Sistemas De Energía Solar - 9507	9507	Uriuachi	Uriuachi	El Reboje	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL REBAJE, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN SU CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE EL REBAJE	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	757,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	
CHH00160200724379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	TESORERIA	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 120861	120861	Uriuachi	Uriuachi	Uriuachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI Y TITULARIA E.L. GUERRERO MARTINEZ, fecha 2026-04-01]]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160200648730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 9602	9602	Uriachi	Uriachi	La Cumbre	NINGUNORANCHERIA LA CUMBRE, 33318 LA CUMBRE, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A IGLESIA CATOLICA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN AREA DESPUES DE IGLESIA CATOLICA	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	701,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	
CHH00160200713496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Instalacion De Servicio A Preescolar El Arco - 114913	114913	Uriachi	Uriachi	Uriachi	CALLE EL ARCO BARRIO URIACHI, 33300 URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CALLE EL ARCO EN BARRIO EL ARCO	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	
CHH00160200718590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria Las Conchas - 114892	114892	Uriachi	Uriachi	Las Conchas	NINGUNORANCHERIA LAS CONCHAS, 00000 LAS CONCHAS, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COMUNIDAD CERCA DE PILA DE AGUA POTABLE	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	
CHH00160200653485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vias	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Uriachi A Mesa Del Vallecillo - 10489	10489	Uriachi	Uriachi	Mesa del Vallecillo	TERRACERA TRAMO URIACHI - MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 600 + 800 RANCHERIA NINGUNO, 00000 MESA DEL VALLECILLO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A ORISIVO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DESDE URIACHI HASTA MESA DEL VALL	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	
CHH00160200708193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	TESORERIA	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 120865	120865	Uriachi	Uriachi	Uriachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	
CHH00160200724378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Preescolar El Ranchoito - 114918	114918	Uriachi	Uriachi	El Ranchoito	PASAJE CAMINO URIACHI A RODOROTIVO RANCHERIA EL RANCHOITO, 00000 EL RANCHOITO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRENTE A TIENDA DICONSA	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMJ/002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y TEMPALE, EL, 04/04/2026 (ver detalles), fecha 2026-04-14)	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD	COORDENADAS	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS									
CHH00160200655832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Equipo De Bombero Solar - 9586	9586	Uruachi	Uruachi	Jcamorachi	NINGUNORANCHERIA Selecciono el nombre de Asentamiento, 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO PIEDRA ROSA A JICAMORACHI Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO DE SELARUA A JICAMORACHI EN FRENTE DE ALBERGUE ESCOLAR	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	260,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Señal1 Observación de CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMAU00020020 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (Promesa L. 3, Cuarto Normalizado, fecha 2016-04-14)
CHH00160200660832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PLANEACION MUNICIPAL	Instalacion Y Pago De Servicios De Internet Para Oficinas Ycomunitario - 9749	9749	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Señal1 Observación de CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMAU00020020 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (Promesa L. 3, Cuarto Normalizado, fecha 2016-04-14)
CHH00160200653543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Acondicionamiento De Auditorio Municipal Victor Hugo Rascon Banda - 9751	9751	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Señal1 Observación de CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMAU00020020 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (Promesa L. 3, Cuarto Normalizado, fecha 2016-04-14)
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	IOHFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DPH09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuaense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENITO JUAREZ (3RA ETAPA)	C-CIEN-08DPH09910-426-2022	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (la Morita) Pancho Villa Janos Chihuahua	Metros Cuadrados	100.00	100.00	65.00	65.00	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	198,882.41	198,882.41	198,882.41					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202099625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	IOHFE	J.N. FELIX PARRA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2164W-422-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Boulevard Villas De Alcalá	Metros Cuadrados	233.00	233.00	233.00	100.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,256.16	1,600,256.16	1,600,256.16					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				ESTATUS	FLUJO								
CHI17170300913702	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En La Cumbre - 100251	100251	Uriachi	Uriachi	La Cumbre		Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	920,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	pmu-2017-fise17-a-0002-001	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. PMU/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]	
CHI17170200896341	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MD01-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyecto	INSTITUCION EJECUTORIA	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2,408.10 M2 De Concreto Hidráulico En La Localidad De Dengigata Oliva De Oro, Municipio De Urique, Chih./2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	2,799,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. PMU/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]	
CHI00170401041250		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyecto	INSTITUCION EJECUTORIA	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En Las Localidades De El Alamo, El Salto Y Cueva Del Toro (Natahuachi), Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8142319	497	Guerrero	Guerrero		(28.120694; -107.527919) (28.119852; -107.528235) (28.119227; -107.528552) (28.120401; -107.540166) (28.120637; -107.540424) (28.118939; -107.528021) (28.118466; -107.527624) (28.118436; -107.529207) (28.119691; -107.529572) (28.119521; -107.530108) (	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,944,196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. TAMP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]
CHI17170200898123		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata.) - 5404207	5404207	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL TERMINA: 28.250841; -105.517727 TRAMO OBRA VIAL INICIO: 28.251176; -105.517148	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	443,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	04-17	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]	
CHI00170200899766		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 11 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Pco. Javier Mina) - 5404081	5404081	Rosales	Rosales		TRAMO DE OBRA VIAL TERMINA: 28.252325; -105.520349 TRAMO DE OBRA VIAL INICIO: 28.252849; -105.519878	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	447,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]	
CHI17170200896612		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre) - 5403741	5403741	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL INICIAL: 28.127864; -105.579423 TRAMO OBRA VIAL FINAL: 28.127443; -105.579727 TRAMO OBRA VIAL INTERMEDIO: 28.127727; -105.579634	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	413,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	09-17	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCILA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUAYAROTEMALÁN, fecha 2025-04-14]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	CONTRATO	TIPO DE OBRA	NUMERO													
CHI1717020089861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Concreto Hidráulico De La Avenida Quinta) - 5404469	5404469	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL INICIAL: 28.166342; -105.535638 TRAMO OBRA VIAL FINAL: 28.166811; -105.536604	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	505,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-14)		
CHI00170300914687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ID03-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuat Tercera Etapa - 110414	110414	Uruachi	Uruachi	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN, 33300 SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	9,185,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	LO-808066981-EI-2017	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-14)	
CHI00170400983300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ID03-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Bombeo Solar Para El Agua Potable En El Chiltepin - 266889	266889	Uruachi	Uruachi	Chiltepin	RANCHERIA EL CHILTEPIN, 33300 CHILTEPIN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-14)		
CHI00170400983297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID03-FAIS Entidades				Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Las Trojas - 277773	277773	Uruachi	Uruachi	Las Trojas	RANCHERIA LAS TROJAS, 33300 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	66,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	33180	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-14)	
CHI00170300914682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Casa De Salud En La Localidad Boca Del Arroyo - 140930	140930	Urrique	Urrique	Boca de Arroyo	PUEBLO BOCA DE ARROYO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIZACIÓN BOCA DEL ARROYO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	305,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-08)		
CHI00170400983125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción D Baños En Cacuyeth Itimari Localidad De Urrique - 244276	244276	Urrique	Urrique	Urrique	PUEBLO _00000 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA, CECYTECH ENSAD URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	46,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PREVENIA E.L. 00/06/2026/2026/26, fecha 2026-06-08)		

METAS																				CONTRATOS																					
FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1		TIPO DE RECURSO FUENTE 2		TIPO DE RECURSO FUENTE 3		CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170400983127		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 249195	249195	Urique	Urique		Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]
CHH00170400983146		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Entronque Basigota A Cieneguita Y Guachara Varias Localidades - 246057	246057	Urique	Urique		Cieneguita	PUEBLO, 00000 CIENEGUITA, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO BASIGOTA-CIENEGUITA, GUACHARA VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	158,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]
CHH00170400983074		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Domo En La Escuela Telesecundaria En La Localidad Cerocahui - 245778	245778	Urique	Urique		Cerocahui	PUEBLO, 00000 CEROCACHUI, URUQUE CHIHUAHUA, TELESECUNDARIA 6050 CEROCACHUI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	735,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32875	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]
CHH00170300914656		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo Y Rehabilitación De Caminos De La Reforma - 93793	93793	Urique	Urique		La Reforma	CAMINO TRAMO REFORMA, VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 33 + 1 RANCHERIA LA REFORMA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REFORMA-PRESAJU	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	222,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]
CHH00170400983076		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro - 243042	243042	Urique	Urique		Cieneguita Lluvia de Oro	PUEBLO, 00000 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URUQUE CHIHUAHUA, CIENEGUITA LLUVIA DE ORO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,229,852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]
CHH00170400983086		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Baños En Primaria General Mariano Escobedo Localidad Las Moras - 244201	244201	Urique	Urique		Las Moras	PUEBLO, 00000 LAS MORAS, URUQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO LAS MORAS URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	188,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR EL NUMERO COMPROMETIDO, fecha:2026-04-08]]

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHH00170400983092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion Y Rehabilitacion De Represos En La Seccion De Tubares - 246272	246272	Urrique	Urrique	Tubares	SECTOR , 00000 TUBARES, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR DE TUBARES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	170,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		
CHH00170400983130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Mesa De Arturo A Urrique Etapa Dos - 246010	246010	Urrique	Urrique	Urrique	PUEBLO, 00000 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO MESA DE ARTURO URUQUE URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,467,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		
CHH00170400983144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa La Mision - 241973	241973	Urrique	Urrique	La Misión	PUEBLO , 00000 LA MISIÓN, URUQUE CHIHUAHUA, LA MISIÓN URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	2,739,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FIMA-A-007-001	Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		
CHH00170300914660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Línea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 140030	140030	Urrique	Urrique	El Naranjo	PUEBLO EL NARANJO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	258,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		
CHH00170400983099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Baños En Primaria General Indígena Niños Héroes Localidad Porochi - 244128	244128	Urrique	Urrique	Porochi	PUEBLO, 00000 POROCHI, URUQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA NIÑOS HEROS POROCHI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	189,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		
CHH00170400983124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 300070	300070	Urrique	Urrique	Urrique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	281,061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	08H1: [Observación: SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DE INGRESOS, fecha: 2026-04-08]]		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHH00170400980155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Revestimiento De Camino Mesa De Arturo A Piedras Verdes - 296751	296751	Uruque	Uruque	Piedras Verdes (Triguato)	PUEBLO, 00000 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URUQUE - CHIHUAHUA, MESA DE ARTURO PIEDRAS VERDES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion Casa De Salud En La Localidad De Socolén Cerca De Guayacinto - 243760	243760	Uruque	Uruque	Socolén (Zocolén)	PUEBLO, 00000 SOCOLÉN (ZOCOLEN), URUQUE - CHIHUAHUA, SOLOCOLEN ZOCOLEN URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	292,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Domo En La Escuela Primaria En La Localidad De Guadalupe Coronado - 245856	245856	Uruque	Uruque	Guadalupe Coronado	PUEBLO, 00000 GUADALUPE CORONADO, URUQUE - CHIHUAHUA, PRIMARIA GUADALUPE CORONADO URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	759,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	37391	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 299884	299884	Uruque	Uruque	Uruque	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Barrio El Mezquitil Localidad De Uruque - 248178	248178	Uruque	Uruque	Uruque	BARRIO, 00000 URUQUE, URUQUE - CHIHUAHUA, BARRIO EL MEZQUITIL URUQUE URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	606,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FISM-A-011-003	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Casa De Salud Innu En La Localidad De Bahuchivo - 244805	244805	Uruque	Uruque	Bahuchivo	PUEBLO, 00000 BAHUCHIVO, URUQUE - CHIHUAHUA, BAHUCHIVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	702,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	0861: [Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO FINANCIERO, fecha 2026-04-08]]		

METAS																			CONTRATOS																	
METAS																			CONTRATOS																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170400983138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Basigochi - 249001	249001	Uruque	Uruque	Basigochi	PUEBLO, 00000 BASIGOCHI, URUQUE CHIHUAHUA, BASIGOCHI URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	402,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)
CHH00170400983139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo De Caminos Hacia La Cabecera Uruque Varias Localidades - 246215	246215	Uruque	Uruque	El Carrizal	PUEBLO, 00000 EL CARRIZAL, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINOS URUQUE EL CARRIZAL, URUQUE GUADALUPE CORONADO, URUQUE MEZCALERA, VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	143,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)
CHH00170400983147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion Red De Distribucion Electrica En La localidad El Plantano - 243336	243336	Uruque	Uruque	El Plátano	PUEBLO, 00000 EL PLATANO, URUQUE CHIHUAHUA, EL PLATANO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	436,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)
CHH00170400983159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Corerareachi - 244775	244775	Uruque	Uruque	Corerareachi	PUEBLO, 00000 CORERAREACHI, URUQUE CHIHUAHUA, CORERAREACHI URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	296,453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)
CHH00170300914653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Apertura De Camino El Plantano Y Rastreo Y Rehabilitacion Guapalayna A Hornigueros - 94176	94176	Uruque	Uruque	Guapalayna	CAMINO TRAMO GUAPALAYNA-HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 75 PUEBLO GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, TRAMO DE GUAPALAYNA A HORM	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	151,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)
CHH00170400983085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Cercachi Mesa De Arturo En Varias Localidades - 246140	246140	Uruque	Uruque	Mesa de Arturo	PUEBLO, 00000 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO CERCACHI-MESA DE ARTURO VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,353,347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (Intersección 1.8, Luasato normalizado, fecha 2026-04-08)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHH00170400983106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitacion De Caminos En Seccional De La Localidad De Bahuerachi - 246171	246171	Urique	Urique	Bahuerchi	PUEBLO, 00000 BAHUECHI, URIQUE, CHIHUAHUA, CAMINO SECCIONAL BAHUERACHI URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	140,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)
CHH00170400983136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Baños En Primaria General Po Gonzalez Bocanegra En La Localidad De Bahuchivo - 244295	244295	Urique	Urique	Bahuchivo	PUEBLO, 00000 BAHUCHIVO, URIQUE, CHIHUAHUA, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA BAHUCHIVO URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	164,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)
CHH00170300914681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitacion Y Rastreo Del Camino Urique A El Carrizal - 93959	93959	Urique	Urique	El Carrizal	CAMINO TRAMO URIQUE - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 0 EJIDO EL CARRIZAL, URIQUE, CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO UBICADO DE URIQUE A EL CAR	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	322,397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)
CHH00170400983094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Aula En Primaria Roman Corral Sandoval Localidad Puerto De Acarabo - 245679	245679	Urique	Urique	Puerto de Acarabo	PUEBLO, 00000 PUERTO DE ACARABO, URIQUE, CHIHUAHUA, PRIMARIA ROMAN CORRAL SANDOVAL PUERTO DE ACARABO, URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	208,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)
CHH00170400983102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rastreo De Camino Hormigueros A Samachique Localidad De Tubares - 249149	249149	Urique	Urique	El Hormiguero	PUEBLO, 00000 EL HORMIGUERO, URIQUE, CHIHUAHUA, EL HORMIGUEROS TUBARES, URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)
CHH00170400983128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 249187	249187	Urique	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1: Observación DE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MAR-051-2024 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y PRESENTA A L. USUARIOS/OTROS/OTROS, fecha:2024-04-08)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	COORDENADAS	AVANCE										PORCENTAJE	COMPROMETIDO			TIPO DE OBRA	NUMERO																
CHH00170300914649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo Y Rehabilitacion De Camino Cerocahui A Baragomachi - 94245	94245	Urique	Urique	Cerocahui		CAMINO TRAMO CEROCAHUI - BARAGOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 20 PUEBLO CEROCAHUI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE EL 36 LOCALIZA TRAMO EN LA LOC.	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	237,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32885	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2026-04-05)		
CHH00170400983088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion Apertura En Reforma Presa Huites Varías Localidades - 246116	246116	Urique	Urique	La Reforma		PUEBLO, 00000 LA REFORMA, URUQUE CHIHUAHUA, LA REFORMA-PRESA HUITES VARIAS LOCALIDADES URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	77,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2026-04-05)		
CHH00170400983133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Areponapuchi - 243265	243265	Urique	Urique	Areponapuchi		PUEBLO, 00000 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA, AREPONAPUCHI URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	4,261,595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FIM-A-009-001	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2026-04-05)		
CHH00170400983141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion Apertura De Camino En La Localidad De Moribo - 245895	245895	Urique	Urique	Moribo		PUEBLO, 00000 MORIBO, URUQUE CHIHUAHUA, APERTURA DE CAMINO MORIBO URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	873,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2026-04-05)		
CHH230102208798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAZUMI 1382	C-CIEN-08EPN0388P-366-2022	Gobierno de la entidad	Juárez	Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Henequen	Metros Cuadrados	84.37	84.37	84.37	100.00	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,276.28	639,276.28	639,276.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH240202401742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	C-CIEN-08EPN0807Z-376-2024	Gobierno de la entidad	Juárez	Calle Fernando Pacheco Parra Infonavit Solidaridad	Metros Cuadrados	33.75	33.75	33.75	100.00	270,901.16	270,901.16	270,901.16	259,870.28	259,855.79	259,088.64	259,088.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DESD006Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	891,394.26	891,028.35	891,028.35		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPHO248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08EPHO707F-249-2018	Saucillo	Saucillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	841,578.56	841,578.56	828,843.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emdad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)		Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41	Obra	ICHFE 163/17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240202401576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EXTENSION DE 5 METROS DE GRUASADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ (ATA ETAPA)	C-CIEN-08MSUD00161-375-2023	Gobierno de la Entidad	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 3051	Metros Cuadrados	93.00	93.00	93.00	100.00	750,246.98	750,246.98	750,246.98	720,290.90	697,273.36	697,273.36	697,273.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTOS GLOBAL AFECTUADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHH240202401771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES (2DA ETAPA)	C-02N-08UD000RU-378-2024	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Calle Damian Carmona Num. Ext. 3400 Villa Hermosa	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00		900,000.00	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13			Terminado	Validado avances		Se observaron
CHH00180101134953	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De Calle El Ajal De 1344.81 M2, En La Localidad De Urique, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0446	2017-03-25-0446	Urique	Urique	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00		3,470,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		Señal: [observación:SE CANCELA FOLIO CON CRUCE:NO. AGU-RO-2302 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO INICIAL, fecha:2024-04-08]]	
CHH00180101070248	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Indígena Miguel Hidalgo Con Clave 08d90077y En La Localidad De Piedras Verdes, Mpio De Urique. / 2016-03-25-02	2016-03-25-02	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00		560,122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		Señal: [observación:SE CANCELA FOLIO CON CRUCE:NO. AGU-RO-2302 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO INICIAL, fecha:2024-04-08]]	
CHH00180101071104	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2,898.13m2 Y Puente De 12.00m2 En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00		4,198,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		Señal: [observación:SE CANCELA FOLIO CON CRUCE:NO. AGU-RO-2302 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO INICIAL, fecha:2024-04-08]]	
CHH00180101135032	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De La Calle Julian De 2,178.00 M2, En La Localidad De Bahuchivo, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0447	2017-03-25-0447	Urique	Urique	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00		3,294,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		Señal: [observación:SE CANCELA FOLIO CON CRUCE:NO. AGU-RO-2302 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO INICIAL, fecha:2024-04-08]]	
CHH00180101071026	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Con Clave 08d9r0567y En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro, Mpio De Urique. / 2016-03-25-01	2016-03-25-01	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00		560,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada		Señal: [observación:SE CANCELA FOLIO CON CRUCE:NO. AGU-RO-2302 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FRENTE A L. INVENTARIO INICIAL, fecha:2024-04-08]]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	TIPO DE OBRA					NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00180101071106	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Enclomertado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Mesa De Arturo. / 2016-03-25-04	2016-03-25-04	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,286,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]
CHH00180101071107	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 088p000138n En La Localidad De Corareachi, Mpio De Urique. / 2016-03-25-03	2016-03-25-03	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	556,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]
CHH00180201134984	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentacion De 560.00m2 De Concreto Hidraulico En Diverseas Calles De La Localidad De Cencualui, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0445	2017-03-25-0445	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	826,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]
CHH00180101070219	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Losa Para Paso Vehicular En El km 21+700 Del Camino Samachique-Corareachi. / 2016-03-25-06	2016-03-25-06	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	648,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]
CHH00180101070220	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Sistema De Captacion Para Agua Potable En La Localidad De Cuteco. / 2016-03-25-05	2016-03-25-05	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,738,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]
CHH00180201134983	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Entubado De 69.68 MI De Gruesa De Arroyo En Campo De Beisbol De La Localidad De Coneguila Usua De Oro, Chih. / 2017-03-25-0444	2017-03-25-0444	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	833,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLA S.L. GUAYMAS/CHIHUAHUA, fecha:2026-04-08]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH00180101071025	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MD01-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Construcción De Losa Para Paso Vehicular En El Km 18400 Del Camino Samachique-Coronado / 2018-03-25-07	2016-03-25-07	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	648,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Señal (Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PUEBLO L. GUAYABOS, fecha:2026-04-08)		
CHH180301317055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	47-Entidades no Sectorizadas		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5179-Programa de Infraestructura Indígena		AGUA Y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA BIENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO - 219051	219051	Urique	Urique	Guadalupe Coronado	PUEBLO , 00000GUADALUPE CORONADO, URUACHI, CHIHUAHUAENTREY GUADALUPE CORONADO URUACHI, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	9,505,451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Señal (Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PUEBLO L. GUAYABOS, fecha:2026-04-08)	
CHH00170200857790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID03-FAS Entidades				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Uruachi	Uruachi	Cuesta Blanca	RANCHERIA CUESTA BLANCA, 33300 CUESTA BLANCA, URUACHI CHIHUAHUA , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTO AL CAMINO QUE COMUNICA URUACHI A ARICH	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32520	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Señal (Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PUEBLO L. GUAYABOS, fecha:2026-04-08)
CHH00180201089392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Guayabos - 48702	48702	Urique	Urique	El Guayabo	PUEBLO , 00000 EL GUAYABO, URUACHI CHIHUAHUA, EL GUAYABO URUACHI, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	3,144,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	96838	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Señal (Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y PUEBLO L. GUAYABOS, fecha:2026-04-08)
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR IMPERMEABILIZACION , RED ELÉCTRICA	C-CIEN-080PR1711V-02-2020	Gobierno de la entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.54	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-080TV0008G-7-2020	Gobierno de la entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,770.59	689,770.59	689,770.59			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	100.00	100.00	100.00	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	98.90	98.90	100.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	Obra	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220102065145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA GALLELO GALLELO REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADERA	Metros Cuadrados	56.54	56.54	45.02	79.63	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	2,915.00	100.00	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	3,685,753.43	3,685,753.43			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMANDO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH220102065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SECOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	334.80	334.80	334.80	100.00	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500670-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	1,173.25	95.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18	2,336,284.18			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500342-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,647.71	274,842.05	274,842.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500196-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	VIADUCTO DIAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.50	677.50	677.50	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. REVOLUCION MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPH21511-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madreselva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	1,410.00	100.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,639,890.18	2,637,792.97	2,637,792.97			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202098635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.65	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EMPENDIDO	MONTOS GLOBAL BIENENDADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						LOCALIDAD	MUNICIPIO	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO										
CHH240302444217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AJUNTAMIENTO ADECUACION DE TERRENO Y REHABILITACION DE ANDADOR	23708578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNICIPIO LIBRE	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	705,166.50	705,166.50		Obra	ICHFE-165/2023-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240102347192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JAVANOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500	2308019029506	Casas Grandes	Casas Grandes	Profesor Graciama Sánchez	carretera nuevo casas grandes javanos /federal Hwy 10 del km 2+200 al km 2+500	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	720.00	30.00	355,000.00	354,645.00	354,645.00	354,645.00	106,393.49	106,393.49	106,393.49				En Ejecución	Validado avances	[Idem:] Observación:YA ESTÁ EN PROCESO EL PERMISO PARA ESTA OBRA, A LO CUAL EL PRESENTE MUNICIPIO ESTÁ AYUDANDO. A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PROVISAMENTE POR LOS PERMISOS, Trimestre 1.0, usuario:cmr@chihuahua.gob.mx, fecha:2025-04-16. [Idem:] Observación: se puede continuar con esta obra, ya que el presidente Roberto Lucero Gallo, ya ha hecho con Gobierno para facilitar los permisos para continuar la obra, al lo cual están de prematenente respaldar la ciudad de Chihuahua para el oficio de permisos, Trimestre 1.0, usuario:cmr@chihuahua.gob.mx, fecha:2025-04-22]		
CHH240102347184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Práxedes G. Guerrero	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA	2308019028706	Práxedes G. Guerrero	Práxedes G. Guerrero	Práxedes G. Guerrero	Calle Emiliano Zapata	Metros Cuadrados	270.00	270.00	0.00	0.00	202,500.00	202,297.50	202,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Idem:] Observación No se ha hecho el bacheo por cuestiones administrativas, Trimestre 1.0, usuario:cmr@chihuahua.gob.mx, fecha:2025-04-23]		
CHH240102346841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Práxedes G. Guerrero	REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA, TRAMO DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE 15A	2308019022905	Práxedes G. Guerrero	Práxedes G. Guerrero	Práxedes G. Guerrero	Calle Coahuila	Metros Cuadrados	1,445.00	1,445.00	1,445.00	100.00	910,000.00	909,090.00	909,090.00	759,813.43	759,813.43	759,813.43	759,813.43		Obra	PAVOS-PRAX-001-2024	En Ejecución	Validado avances	[Idem:] Observación No se ha hecho el bacheo por cuestiones administrativas, Trimestre 1.0, usuario:cmr@chihuahua.gob.mx, fecha:2025-04-23]		
CHH250402621277	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Rehabilitación de barandal, roda pie y construcción de banquetas y registros pluviales en Jardín de Niños 10 de Mayo	FAMP-REM /M/ 23 21702137	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Av. Manuel Olínaga No. 876 Col Centro CP 31500	Metros Cuadrados	692.08	692.08	692.08	100.00	487,340.29	487,340.29	487,340.29	486,043.75	486,043.75	486,043.75	486,043.75		Obra	MC-21702137-AD-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240402611949	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336	C-CIEN-08EPR008LS-15-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Carmen Serdan Francisco Villa, Juan Aldama	Metros Cuadrados	313.95	313.95	313.95	100.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,412,855.99	2,412,834.68	2,393,083.44	2,393,083.44				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO			TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH240402311946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08FMD0490-4-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Calle Francisco I Madero Centro, San Buena Ventura	Metros Cuadrados	254.15	254.15	254.15	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70	1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402311898	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DMU0002W-03-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Camargo	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	218.75	218.75	218.75	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35	1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240202401598	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-08E6S0030C-46-2023	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Calle Allende Centro	Metros Cuadrados	337.00	337.00	311.39	92.40	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,576,317.54	2,352,323.87	2,352,323.87	2,352,323.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402312385	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE EJES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-08DCT0423G-12-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 20 (salvador Almazan Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.75	718.75	718.75	100.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	5,490,252.67	5,410,835.42	5,410,835.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260102623286	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR PRIMARIA JESUS REYES HERODES 2763	FAMREM-08EPR0817G-21911187	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE GUSTAVO FLAUBERT, COLONIA ALAMEDAS III	Piezas	23.00	23.00	0.00	0.00	192,991.90	192,991.90	192,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623287	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTADAL 3044 MIGUEL JIMENEZ REALINAZQUEZ	FAMREM-08EES038SD-21911188	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ALONDRIA Y PERDIZ, COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros lineales	25.00	25.00	0.00	0.00	200,272.84	200,272.84	200,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

GOBERNANCIA																			METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260102623285	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO AGUILAR LOZANO 1161	FAMREM - 08EN00359-23709026	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PLOMO Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA JUAREZ	Metros lineales	342.36	342.36	244.34	71.37	334,633.01	334,633.01	334,633.01	327,225.50	98,167.65	98,167.65	98,167.65			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH240402512363	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DP010361-30-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Corindon, Juárez	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240302444259	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAM REM - 08DP01034M-23708880	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	3,037,991.01	3,037,991.01	3,037,991.01	3,010,953.79	3,010,951.32	2,945,037.30	2,945,037.30	Obra	ICHFE-121/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402511939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DP024328-09-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco, Juárez	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,656,159.40	1,650,959.11	1,650,959.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402512030	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J. ANA MARIA BURLANGA DE MARTINEZ	C-CIEN-08DIN2149D-09-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Batalla de Torreón Miguel Henriquez Guzman, Juárez	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,652,167.51	1,652,167.51	1,641,912.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302601235	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION POR ASENTAMIENTOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2361	FAMREM - 08EP000410-23709016	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados/Metros lineales/Piezas	207.68/3192.03	207.68/3192.03	168.84/2595.12	81.2981/81.2999	2,775,698.67	2,775,698.67	2,775,698.67	2,738,374.53	1,175,032.04	1,175,032.04	1,175,032.04	Obra	ICHFE-128/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				ESTATUS	NUMERO									
CH/250102320630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALVARO OBREGON	2.41E+12	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Ignacio Alende entre calle Pino y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	1,817.00	1,817.00	1,817.00	100.00	1,135,000.00	1,133,865.00	1,133,865.00	1,130,622.27	1,130,392.50	1,130,392.50	1,130,392.50	Obra	PMS-OPM-REFUVE INV-004/2025	En Ejecución	Validado avances	(Nota 1: Observación:Actualmente está en proceso de edito del nuevo listado del PEC en el Sistema de la Tesorería de la Federación, por lo que no se puede realizar el registro. No se habilita, podría hacer anteriormente debido a que todos los cambios de manera mensual, trimestre o 6 meses se actualizan, febrero 2026 (del 1 al 1))		
CH/240302405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	1,729,106.28	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	Obra	LP27-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH/240402448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS- BATOPILAS KILOMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL RINCON, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREIL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.00	522.00	522.00	100.00	23,960,426.40	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	Administración directa	150915	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH/240402448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHÍ- CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHAS LA	Piezas	75.00	75.00	75.00	100.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH/240402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ- CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.00	28.00	28.00	100.00	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH/240402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUENACHI Y TONACHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ- TONACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHÍ, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ- SAN JOSE BAZQUIACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN J	Metros lineales	655.69	655.69	655.69	100.00	13,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ERAS	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH240302406014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi		El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 CUMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.09	5,207.09	5,207.09	100.00	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04		Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240402446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.00	382.00	382.00	100.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00		Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETER	Metros lineales	237.15	237.15	237.15	100.00	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77		Administración directa	148212	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240302404323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.00	440.00	440.00	100.00	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97		Administración directa	148280	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH260102623916	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ 2754	FAMREM - OBEPROB16H - 20100336	Gobierno de la Entidad	Ahumada		AVENIDA SAN LUIS CENTRO, MIGUEL AHUMADA	Piezas	21.00	21.00	0.00	0.00	126,784.52	126,784.52	126,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH260102623897	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Salud	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020	FAMREM - OBEPROB16H - 20400390	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CONOCIDO, SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	144.00	144.00	61.46	42.68	2,941,460.27	2,941,460.27	2,941,460.27	2,912,763.94	1,197,009.80	1,197,009.80	1,197,009.80			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA												
CHH240202401911	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08PR0049G-4-2024	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		Calle Francisco I Madero, San Buenaventura Buenaventura	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70	1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH240202401881	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DMU0002W-03-2024	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35	1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH260102623915	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICIA MENOR SECUNDARIA ESTATAL 3024 HEROES FERROCARRILLOS	FAMREM - 08ES0016AR-21911181	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ZEUS RINCONADA LOS NOGALES	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	349,034.72	349,034.72	349,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones												
CHH2502022647556	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA-BARANDAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3020 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	FAMREM - 08ES00058H-21911091	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	444.33	444.33	444.33	100.00	2,080,224.59	2,080,224.59	2,080,224.59	2,054,325.44	2,052,775.57	2,052,775.57	2,052,775.57	Obra	ICHFE-041/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH260102623918	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 30.00 EN PRIMARIA FELIPE ANGELES ALVAREZ No. 2426	FAMREM - 08PR0247G-219202156	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE GARCIA NARANJO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,160,630.15	2,160,630.15	2,160,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones												
CHH240202401939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (MANTENIMIENTO) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08PR2633O-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.00	78.00	78.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EJECUTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										GOBIERNO	ENTIDAD				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
CHH260102623885	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA 18 DE MARZO 2662	FAMREM - 08EP07180 - 23709025	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE FELIPE ORTEGA Y PINO SUAREZ, COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Metros lineales/Piezas	51.84/92.00	51.84/92.00	28.05/49.78	54.1087/54.1086	1,282,172.73	1,282,172.73	1,282,172.73	1,242,950.44	372,885.13	372,885.13	372,885.13			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH260102623924	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA LIBERTAD	FAMREM - 08EP07180 - 23709046	Gobierno de la Entidad	Juárez			AVENIDA DE LAS AMERICAS Y CORINDON, COLONIA LIBERTAD	Metros Cuadrados/Metros lineales	13.00/40.00	13.00/40.00	0.00/0.00	0/0	382,922.97	382,922.97	382,922.97	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH240202401901	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USER 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CEN-08DPR2432R-03-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez			Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,656,159.40	1,650,959.11	1,650,959.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH260102623907	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	FAMREM - 08EP0723Q - 23709036	Gobierno de la Entidad	Juárez			SANTIAGO DE LA HOZ Y ARMANDO BORJON, COLONIA INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros lineales	85.00	85.00	0.00	0.00	292,249.11	292,249.11	292,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH260102623909	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA 21 DE MARZO 2473	FAMREM - 08EP07298 - 23709038	Gobierno de la Entidad	Juárez			PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, COLONIA ALAMOS DE SAN LORENZO	Metros lineales/Piezas	2087.00/104.00	2087.00/104.00	0.00/0.00	0/0	3,072,909.38	3,072,909.38	3,072,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH260102623922	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA MIGUEL AHUMADA 2289	FAMREM - 08EP0749SO - 23709045	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE IGNACIO MARISCAL Y FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA BARRIO ALTO	Metros lineales/Piezas	252.00/84.00	252.00/84.00	0.00/0.00	0/0	581,785.61	581,785.61	581,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260102623905	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	FAMREM - 08EUN0257X-23709033	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CALEXICO Y TIGUA, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros lineales/Piezas	220.00/5.00	220.00/5.00	0.00/0.00	0/0	137,983.95	137,983.95	137,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH240202401946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C.CEN-08EPRO1061-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon Libertad, Juárez Juárez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.00	299.00	299.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260102623910	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDON DE NIÑOS OVIDIO DECHOLY 1058	FAMREM - 08EUN0147H-23709037	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO SARABIA, COLONIA BARRIO ALTO	Metros Cuadrados/Piezas	528.24/30.00	528.24/30.00	0.00/0.00	0/0	830,668.85	830,668.85	830,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623914	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3062 PROFRA. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0201E-25001168	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros lineales/Piezas	95.00/40.00	95.00/40.00	0.00/0.00	0/0	562,562.56	562,562.56	562,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623899	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBE DE 18X30 MTS EN SECUNDARIA ESTATAL 3062 PROFRA. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0201E-25001169	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,126,867.67	2,126,867.67	2,126,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623913	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA CON MALLA EN SECUNDARIA ESTATAL 3021 CLUB DE LEONES	FAMREM - 08EES0173X-25001160	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLEJON 19	Metros Cuadrados/Metros lineales	60.00/100.00	60.00/100.00	0.00/0.00	0/0	1,003,119.65	1,003,119.65	1,003,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE													MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302602930	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA JUAN RANGEL DE BIESMA	23202121	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE JIMENEZ	Metros Cuadrados	512.00	512.00	512.00	100.00	1,809,184.65	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	Obra	007-13-02-FAM-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302602932	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CUBIERTA EN AULAS SECUNDARIAS ESTATAL: 3058 MARIA ELISA GRIENSEN ZAMBRANO	23202122	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO	Metros lineales	1,216.15	1,216.15	1,216.15	100.00	2,151,398.94	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	Obra	006-13-01-FAM-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302602966	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ELÉCTRICA Y CUBIERTA EN LA CANCHA SECUNDARIA ESTATAL: 3031, JOSE MARIA LUIS MORA	23202124	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE VARA DE SAN JUAN	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	2,500,800.00	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	Obra	023-1P-014-FAM-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH240202401956	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE ERES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-02N-08DCT04236-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (salvador Almazan Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.00	718.00	718.00	100.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	5,490,252.67	5,410,835.42	5,410,835.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260102402624181	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO PARA VARIOS PLANTELES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	FAMREM - NA-26802488	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	15.00	15.00	0.00	0.00	182,236.00	182,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH240402517335	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE SOTANOS DE CLIMATIZACIÓN		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TEOFILO BORJANDA ORTIZ 13200 CP 31220	Equipamiento	37.00	37.00	37.00	100.00	1,729,976.00	1,731,963.94	1,731,963.94	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	Adquisiciones	UPCH/LP/02/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH/250402622845	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilcora	IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS DE LA UTR		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMQUIPA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3,690.00	3,690.00	3,690.00	100.00	931,006.42	931,006.42	931,006.42	902,495.98	902,495.98	902,495.98	902,495.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH/250102321051	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilcora	TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMQUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento /Piezas	1.00/25.00	1.00/25.00	1.00/25.00	100/100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH/240302445495	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilcora	ADQUISICIÓN DE EQUIPO UTB Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADERA	24800529	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,089,663.92	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62			Terminado	Validado avances	Nota 1: Intervención FAVOR DE CANCELAR ESTE PROYECTO, YA SE TERMINÓ, VERIFICAR EL MONITORIO DEL GASTO. Fecha: 2026-04-15, 08:02. Intervención ESTE PROYECTO YA SE TERMINÓ, VERIFICAR EL MONITORIO DEL GASTO. Fecha: 2026-04-15).
CH/250202326889	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29194	29194	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	Pueblo Mariano Balleza 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA EL INICIO ESTA FRENTE AL JORNALADO MUNICIPAL HASTA LA SALIDA DEL PUEBLO POR UN LADO DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	26,500,000.00	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	Obra	PMB-20700829-LP07-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250202326898	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJINAGA ENTRE AVENIDA PABLO GINTER Y CALLE AGUSTIN MELGAR - 34519	34519	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Ojinaga Colonia La Lagunita 33730 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle Manuel Doblado y Avenida C. Centenario y Av. Lic. Benito Juaz Calle Agustín Melgar La calle Ojinaga se ubica en la colonia Lagunita de Camargo,	Metros Cuadrados	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100.00	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	Obra	OP-LP-PCA-006-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361298	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA LUIS H. ALVAREZ Y AVENIDA PABLO GINTER - 68978	68978	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Pino Suarez Colonia Arbol Grande 33739 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle Felipe U. Gomez Y Calle Río Blanco Avenida Luis H. Alvarez se encuentra en el centro de la ciudad y conecta con importantes avenidas como Av	Metros Cuadrados	5,335.00	5,335.00	5,335.00	100.00	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	Obra	OP-LP-PCA-007-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNOERENDAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH250302361593	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Ignacio Zaragoza	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 19 CLAVE OB03D0303 EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CHIH. - 39626	39626	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza		Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Barrio CHIHUAHUITA 33920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAWPO Y Calle S DE ENERO Calle PABLO ORTIZ RUBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CHIHUAHUITA	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	Administración directa	87920	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361599	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Ignacio Zaragoza	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS OB03D031157W DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CHIH. - 38712	38712	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza		Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO PACIFICO 33920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle PERU Calle PARRAL CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PACIFICO	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Administración directa	87920	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361604	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA GULLERMO BACA CLAVE OB03D0306I, EN JIMÉNEZ, CHIHUAHUA. - 79596	79596	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez		Calle Felipe pescador Barrio la estación 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Puente Calle Mariano Escobedo Frente a parque de la estación, prácticamente al final de la calle puente	Metros Cuadrados	351.36	351.36	351.36	100.00	1,835,158.81	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	Obra	OP/030-24-27/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAIS 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361605	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALBARRAN RD. 24121, CLAVE OB03D0255P, EN JIMÉNEZ, CHIHUAHUA. - 96886	96886	Jiménez	Jiménez	Torreónctos		Calle Miguel Alemán Ejido torreónctos 33970 TORREONCTOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle Niños Héroes EL EJIDO TORREONCTOS SE ENCUENTRA EN EL KM22.4 POR LA CARRETERA LIBRE 69 QUE CONDUCE DE JIMÉNEZ A CAMARGO PASA	Metros Cuadrados	351.36	351.36	351.36	100.00	1,835,158.81	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	Obra	OP/029-24-27/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAISM 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402605554	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS FRANCO GUDIAN Y ANTORCHISTA, EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 107759	107759	Jiménez	Jiménez	Cobertura municipal		Calle ANILLO PERIMETRAL Colonia COLONIA ANTORCHISTA, ENTRE Calle ANILLO PERIMETRAL Y Calle SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Calle PROFESOR JESUS MARTINEZ LAS COLONIAS SE ENCUENTRAN A ESPALDAS DE LA COLONIA PRI Y	Kilómetro	10,768.60	10,768.60	10,768.60	100.00	13,544,178.58	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	Obra	024-2025-OP-LO-014-ICAS-RP	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202338452	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ojinaga	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LA ESTACION CH P DE CALLE 20A A EJIDO OLIVIRA, MPH, DE OJINAGA, CHIH. - 9112	9112	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga		Avenida MORELOS Colonia INDUSTRIAL 32883 MANUEL OJINAGA, OJINAGA ENTRE Calle 20A Y Calle 48A Avenida FRONTERIZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 20A Y LA CALLE 48A DE LA MANCHA URBANA DE LA CIUDAD,	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	1,861,371.29	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	Obra	MOJ-09/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO										
CHH250102319715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			ED04-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE ALBERGUE FELIPE ANGELES 2025	003	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arroyo del Mimbre y Calle Tabasco	Lote	16.00	16.00	16.00	100.00	6,858,000.00	6,469,027.00	6,469,027.00	6,469,027.00	6,469,027.00	6,469,027.00	6,469,027.00	Servicios	JUR DGPE 154 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250202547427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			ED04-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Ojinaga	REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DEL ALBERGUE EL DAZAR, 2025 Y CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MIGRANTE (CIDEFAM)	012025	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. NIÑOS HEROES Y CALLE 12A NO. 1000, COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 32883	Metros Cuadrados	415.00	415.00	415.00	100.00	10,000,000.00	9,973,288.61	9,973,288.61	9,973,288.61	9,973,288.61	9,973,288.61	9,973,288.61	Obra	DOPMO/002-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250402605503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE YAHUIRACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, ESTADO DE CHIHUAHUA-127828	127828	Guachochi	Guachochi	Yahuirachi	Pueblo yahuirachi 33180 YAHUIRACHI, GUACHOCHI comunidad de yahuirachi	Metros lineales	1,940.55	1,940.55	1,940.55	100.00	9,083,406.03	7,951,732.44	7,951,732.44	7,951,732.44	7,951,732.44	7,951,732.44	7,951,732.44	Obra	OPMG/27251112	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302601310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SIERRITA DE BARRAZA, MPDO. DE BATOPILAS EN EL EDO. DE CHIH.	20800787	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,335,739.00	5,307,251.11	5,307,251.11	5,307,250.46	5,307,250.46	5,307,250.46	5,307,250.46	Obra	027-2025-OP-LO-N03-ICAS-PRONAGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250202543057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE JESUS MARIA, MPDO. BATOPILAS	20800785	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Jesús María	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	7,043,704.00	7,025,432.62	7,025,432.62	7,025,331.30	7,025,331.30	7,025,331.30	7,025,331.30	Obra	010-2025-OP-LO-N03-ICAS-PRONAGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250202543052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BAQUIREACHI, MPDO. DE BATOPILAS	20800784	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Baquireachi	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	7,412,470.00	7,391,616.99	7,391,616.99	7,391,616.99	7,391,616.99	7,391,616.99	7,391,616.99	Obra	012-2025-OP-LO-N03-ICAS-PRONAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNACIONES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL BIENEFICIADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS	NUMERO					ESTATUS	FLUJO									
CHH250202345258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2025	2191101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDA NUM. 500	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,808,421.00	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	Adquisiciones	A038-2025-N-8-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAUCILLO DE LOS LUGO, MPIO. CHIHUAPAS	22000519	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Saucillo de los Lugo	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,023,679.00	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	Obra	009-2025-OP-LO-N01-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202344113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPD EN LA LOC. DE DELICIAS, MPIO DE DELICIAS	22101862	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	10,885,177.00	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	Obra	015-2025-OP-LO-N08-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE YAHURACHÍ, MPIO. DE GUACHOCHI	22701729	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yahuarachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,450,044.00	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	Obra	008-2025-OP-LO-N02-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TIERRA FLOJA, MPIO. GPE. Y CALVO	22901570	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Tierra Floja	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,552,653.00	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	Obra	013-2025-OP-LO-N06-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202344108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL SAUZAL, LOC. JUÁREZ, MPIO. JUÁREZ	23708955	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	13,663,221.00	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	Obra	014-2025-OP-LO-N07-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS								
CHH250302601987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE GUAGUAYAPA, MPDO. DE MORELOS	24600696	Gobierno de la Entidad	Morelos	Guagayapa		DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	6,440,261.00	6,428,479.07	6,428,479.07	6,428,379.58	6,428,379.58	6,428,379.58	6,428,379.58	Obra	029-2025-OP-LO-N11-ICAS-PROAGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202543154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS EN SAN FCO. DE BORJA, MPDO. SAN FCO DE BORJA	25700262	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja		DOMICLIO CONOCIDO	Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	6,131,012.00	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	Obra	022-2025-OP-LO-N09-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260102623476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Ahumada	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MATAMOROS, ENTRE C. MORELOS Y C. BOLIVIA, EN TRAMOS AISLADOS	2508001012005	Ahumada	Ahumada	Miguel Ahumada	Avenida Matamoros entra calle Morelos y Calle Bolivia	Metros Cuadrados	19.33	19.33	19.33	100.00	10,000.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	Administración directa	163608	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OCTAVIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERAZ DEL KM 0+000 AL 0+001	2508001012105	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE OJINAGA S/N	Metros Cuadrados	7.50	7.50	7.50	100.00	7,500.00	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	Administración directa	163510	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Aquiles Serdán	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE BARRERO ENTRE CALLE CINCO DE OROS Y CALLE MALACATE DEL KM 0+000 AL KM+097	2508001012205	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	LADERAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	46.00	46.00	46.00	100.00	20,000.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	Obra	OP09/2026	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISION DEL NTE. ENTRE CALLE DIVISION DEL NTE. Y CALLE DECIMA EN TRAMOS AISLADOS	2508001012305	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	Calle Division del norte entre calle division del norte y calle decima	Metros Cuadrados	6.00	6.00	0.00	0.00	7,500.00	7,492.50	7,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD	AVANCE	PORCENTAJE										MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS										
CHH260102623480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CRUCEO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HIDALGO	2508001012409	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Crucero Calle Pedro Moreno e Hidalgo	Metros Cuadrados	130.00	130.00	0.00	0.00	55,000.00	54,945.00	54,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH250302597203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMFORT Y CALLE PEDRO MORENO	2508001000901	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Jimenez y Calle Pedro Moreno/Calle Jimenez y Calle Comonfort	Metros Cuadrados	3,482.00	3,482.00	3,482.00	100.00	1,594,785.50	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	Obra	OP-13-PCA-008-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302597204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ	2508001001001	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Dr. Kauza y C. Vicente Guerrero/Calle Dr. Kauza y Av. Lic. Benito Juarez	Metros Cuadrados	1,185.00	1,185.00	1,185.00	100.00	557,714.50	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	Obra	OP-13-PCA-008-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302600029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CRUCEO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA	2.508E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. Agustín Melgar y C. Francisco Villa	Metros Cuadrados	195.89	195.89	195.89	100.00	265,000.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	Obra	OP-AD-PCA-022-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260102623481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN: CAMINO A ELIDO GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES-JANOS / FEDERAL HWY 10 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+467, A 400.00 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	2508001012505	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CONSTITUCION 100	Metros Cuadrados	819.00	819.00	0.00	0.00	52,500.00	52,447.50	52,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH260102623482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRENO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARRERA DEL KM 0+038 AL KM 0+135, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190	2508001012605	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. FRENO TRAMO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARRERA DEL KM 0+ 038 AL KM 0+135, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190	Metros Cuadrados	1,503.68	1,503.68	0.00	0.00	477,500.00	477,022.50	477,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TERMINADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			AVANCE
CH/250302597216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTEMOC / CARR. A CHIHUAHUA / CARR. A CUAUHTEMOC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. JULIANA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE (CARRIL DERECHO)	2508001002201	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARR. CUAUHTEMOC / FEDERAL HWY 16 ENTRE STA. JULIANA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR-NORTE (CARRIL DERECHO)	Metros Cuadrados	2,365.24	2,365.24	2,365.24	100.00	750,350.73	694,327.22	694,327.22	694,327.22	694,327.22	694,327.22	694,327.22	Obra	NO. CUM-OP-014-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302597217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTEMOC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMOC - CHIHUAHUA / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE	2508001002301	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARR. CUAUHTEMOC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMOC - CHIHUAHUA / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR-NORTE	Metros Cuadrados	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	3,489,649.27	3,477,738.00	3,477,738.00	3,477,738.00	3,477,738.00	3,477,738.00	3,477,738.00	Obra	NO. CUM-OP-014-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302597218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSE FUENTES MARES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSE VELAZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTILLO (CARRILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)	2508001002401	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	BLVD. JOSE FUENTES MARES/ CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSE VELAZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTILLO (CARRILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)	Metros Cuadrados	4,952.82	4,952.82	4,952.82	100.00	1,571,236.78	1,487,642.95	1,487,642.95	1,487,642.95	1,487,642.95	1,487,642.95	1,487,642.95	Obra	NO. CUM-OP-015-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302597219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGAN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+600	2508001002501	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+600	Metros Cuadrados	6,001.00	6,001.00	6,001.00	100.00	1,903,763.22	1,901,162.41	1,901,162.41	1,901,162.41	1,901,162.41	1,901,162.41	1,901,162.41	Obra	NO. CUM-OP-015-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302600032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE C. ISLA VIRGENES Y C. ISLA BONAIRE.	2.508E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE C. ISLA VIRGENES Y C. ISLA BONAIRE.	Metros Cuadrados	2,617.14	2,617.14	2,617.14	100.00	742,500.00	734,015.66	734,015.66	734,015.66	734,015.66	734,015.66	734,015.66	Obra	NO. CUM-OP-016-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/260102623483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Coronado	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES	2508001012705	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES	Metros Cuadrados	12.00	12.00	7.00	58.33	2,500.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	Administración directa	163470	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	NUMERO				ESTATUS								
CH/250302600033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 82A, Y C. 82 L3	2.508E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	moctezuma 82 y 82.5	Metros Cuadrados	426.10	426.10	426.10	100.00	597,500.00	596,902.50	596,902.50	550,345.26	550,345.26	550,345.26	550,345.26	Obra	MC-21702140-AD-2025	En Ejecución	Validado avances	0861-1 (Observación Fecha de entrega 17 abril 2026, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-29)
CH/250402616641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE CALLE RIO GRIMALVA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN AMBOS CUERPOS	2508001010303	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	BLVD EN JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE CALLE RIO GRIMALVA Y CALLE AGUSTIN MELGAR	Metros Cuadrados	150.00	150.00	0.00	0.00	27,500.00	27,472.50	27,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	0861-1 (Observación Se solicita la cancelación de este proyecto, debido a que se tuvo problema para acceder a la captura en la plataforma COMPRAS.MEX para su registro, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-09), 0862-1 (Observación Se solicita la cancelación de este proyecto, debido a que se tuvo problema para acceder a la captura en la plataforma COMPRAS.MEX para su registro, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-09), 0863-1 (Observación Fecha de entrega 17 abril 2026, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-29)	
CH/250302597223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO GRIMALVA ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+066 A 0+576 A 117 MTS DEL YONKE STA MARIA	2508001002901	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Rio Grimalva entre Blvd Jorge Castillo Cabrera y Calle S/nombre del km. 0+066 al 0+576 a 117 mts del yonque Santa Maria	Metros Cuadrados	3,825.00	3,825.00	3,825.00	100.00	4,992,500.00	4,987,499.69	4,987,499.69	4,987,499.69	4,987,499.69	4,987,499.69	4,987,499.69	Obra	MC-21702134-IP-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250402616906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA / CUAUHTÉMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+040 AL KM 0+079, A 89 MTS DEL OXJO SAN ANTONIO	2508001011004	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. JUAREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA Y CAMINO SIN NOMBRE KM 0+040 AL KM 0+079 A 89 MTS DEL OXJO SAN ANTONIO	Metros Cuadrados	336.60	336.60	336.60	100.00	427,500.00	427,072.50	427,072.50	427,072.50	427,072.50	427,072.50	427,072.50	Obra	MC-21702151-AD-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/260102623484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA / CUAUHTÉMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+079 AL KM 0+090, A 100 MTS DEL OXJO SAN ANTONIO	2508001012805	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Av. Juarez entre Vialidad Venezuela y camino sin nombre del km 0+079 al km 0+090 a 100 metros del OXJO	Metros Cuadrados	104.34	104.34	104.34	100.00	117,500.00	116,393.96	116,393.96	116,393.96	116,393.96	116,393.96	116,393.96	Obra	MC-21702151-AD-2026	Terminado	Validado / Registrado avances	0861-1 (Observación Registro en Capital 0861.14 17 abril 26, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-29), 0862-1 (Observación Registro de Capital 0861.14 17 abril 2026, trimestre 1.0, usuario: tauraparamatizap, fecha: 2026-04-29)
CH/260102623485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de El Tule	BOYAS METÁLICAS EN ENTRADA PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE EN ESQUINA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD.	2508001012905	El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	CALLE SIN NOMBRE EN ESQUINA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD	Piezas	17.00	17.00	17.00	100.00	5,000.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	Administración directa	163710	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones